

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.

AVANCES FISICOS-FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2019.

RELACION DE OBRAS CON PRORROGA AL 31 DE JULIO DE 2019.

No	PROGRAMA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE CONTRATO (CON IVA)	EMPRESA CONTRATADA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			
						AVANCE FINANCIERO (\$)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (\$)	AVANCE FISICO (%)
1	APAU	LOS MOCHIS	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DUCTO DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 2 X 2 MTS CON UNA LONGITUD DE 1,098 MTS. EN CRUCE DE AV. GABRIEL LEYVA SOLANO Y BLVD. CENTENARIO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	28,567,470.50	MK URBANIZACIONES, SA DE CV	24,137,558.55	84.49%	26,424,910.21	92.50%
2	APAU	MAZATLAN	TERMINACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 1,000 LPS, DEL ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TERCERA ETAPA	208,004,835.60	CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, SA DE CV	170,016,249.86	81.74%	157,043,650.88	75.50%
3	PTAR	MAZATLAN	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LODOS ACTIVADOS DE 350 L/S (URÍAS II) EN MAZATLÁN	189,640,352.67	FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	104,386,544.50	55.04%	42,858,719.70	22.60%
4	PTAR	MAZATLAN	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LODOS ACTIVADOS DE 220 L/S A 400 L/S (URÍAS I) EN MAZATLÁN	145,770,541.83	IMACO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	81,367,343.45	55.82%	54,868,031.94	37.64%
5	PTAR	MAZATLAN	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DERIVADORAS Y ESTACIONES DE BOMBEO	83,390,959.52	FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	39,207,260.90	47.02%	19,763,657.41	23.70%